附件 5：

邢台市精神卫生福利中心项目
重点绩效自评报告

项目名称：邢台市精神卫生福利中心项目

项目实施单位：邢台市救助管理站

项目总金额：827.69453 万元

评价年度：2025

评价组组长：曹江华

评价组成员：王文钰、刘爱军、蔡鹏飞、马智勇

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

邢台市救助管理站，位于邢台市信都区泉西街道为民路66号，系财政性资金基本保障事业单位，公益一类。主要职责是：为求助的城市生活无着落人员、流浪乞讨人员提供临时性社会救助；对受助人员进行管理，保障受助人员安全，维护站内秩序；负责劝导受助人员返回住所地或所在单位；对受助的残疾人、未成年人和老年人给予照顾，对属于救助对象的社会流浪精神病人和危重病人给予救治救助；承办市民政局交办的其他相关具体事务性工作。

（二）项目基本情况

该项目是根据民政部办公厅、国家发展改革委员会办公厅《“十四五”推进精神卫生福利设施建设实施方案》要求，为更好地承担邢台市民政服务对象中特殊经济困难精神障碍患者提供集中托养、照护、康复等服务，更好保障和改善民生，促进社会和谐稳定，按照市审批局批复（邢批投资【2023】163号）意见，我市拟在市救助站现有土地上建设邢台市精神卫生福利中心项目，该项目总占地面积 8000平方米 ，总建筑面积为6500平方米，其中地上6200平方米，地下300平方米。主要建设4F框架结构精神卫生福利中心养护楼1栋（养护楼设有病房、盥洗室、活动室、治疗室、医生护士站、餐厅等，为患者提供康复、养护、照料等服务

功能），框架结构门卫 1 座，非机动车棚等其他设施以及地下消防水池。配套建设道路硬化、生态修复、给排水、供配电、消防等基础设施。项目设计床位 130 张，床均面积 50 平方米。项目总投资 3550 万元，其中申请中央和省级预算内投资 1170 万元，市政府投资 2380 万元。

二、项目实施情况

邢台市精神卫生福利中心项目，2024 年 12 月招标完成，中标单位为石家庄一建建设集团有限公司，中标价为 2858.15 万元。该工程于 4 月开工，截止到 12 月底项目主体已完工，正在进行内部施工；项目自开工建设以来，已累计支付工程款 997.69453 万元，其中：工程预付款 170 万元，工程进度款 589.69453 万元，农民工工资 238 万元，达到了绩效目标进度。

为突出考核工作的严肃性，我单位对绩效考核工作进行了系统和全面的准备。保证每个环节都公平、公正、真实有效。参加绩效自评的人员有站长曹江华、副站长王文钰、办公室主任刘爱军、财务室主任蔡鹏飞、救助中心主任马智勇等 5 人。此次评价得分为 100 分，评价定级优秀。

我站系邢台市民政局直属事业单位，资金实行集中支付，由市局统一管理，单位无银行账户。在资金管理方面，我单位严格执行资金支出及专项资金管理办法，严格审查资金支出范围，依法依规管理资金，不存在超范围支出和挤占

挪用等情况。

三、绩效评价工作情况

（一）评价目的：及时考核项目开展情况，加强项目监管，提高财政资金事业绩效。

（二）评价指标：包括产出的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效果指标、满意度指标。

（三）评价依据：年初设定的绩效目标年度绩效完成情况信息。

（四）评价的主要方法及等级设定：将项目各指标实际完成值与年初设定预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总成项目自评最终得分。最终得分≥90 分，为优；≥70 分，为良；≥60 分，为及格；＜60 分，为差。

四、绩效评价指标体系及得分情况

邢台市精神卫生福利中心项目重点绩效自评指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置（20 分）	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体发展规划	5	有市政府相关政策、规划、任务等文件得 5 分；无不得分。	5
		项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 5 分；否则不得分。	5
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予	5

				以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣*分,扣完为止。	
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣*分，扣完为止。	5
“工作活动”管理（40 分）	资金管理	预算调整率	8	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于 1%扣*分，扣完为止。	8
		资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣*分,扣完为止。	8
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。	8
	项目管理	项目责任机制是否健全	8	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣*分，扣完为止。	8
		管理制度健全性	8	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣*分，扣完为止。	8
“工作活动”产出（30 分）	数量指标	主体楼建设面积数（平方米）	10	建设 4F 框架结构精神卫生福利中心养护楼 1 栋 6000 平方米,完成的满分;未完成，得分=建设完成率（实际建设完成数/6000）×分值。	10

	质量指标	项目开工率（%）	10	当年开工的工程数量占总工程数量的比例，得分=开工率（当年开工数/开工总数）×分值。	10
	时效指标	资金支付及时率（%）	10	资金及时支付，得满分；未完成，得分=资金及时支付率(及时支付资金数/资金支付总数）×分值。	10
“工作活动”效果（10 分）	满意度	工地周边单位、居民满意度	10	分值≥95 分，得 10 分，90（含）-95 分以下，扣 2 分，80（含）-90 分以下，扣 4 分，60（含）-80 分以下，扣 6 分，60 分以下不得分。	10
合计			100		100

五、评价分析

（一）主要扣分事项及原因分析

主要扣分项为：无

六、意见及建议

无。

2026 年 2 月 28 日